

PROJETO “ATÉ COM CHUVA”

ASSOCIAÇÃO CENTRO DO IDOSO VIDA MAIS

2021



ANEXO 2: COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADES

OSC parceira: Centro do Idoso Vida Mais

Período de monitoramento: Novembro 2021

Termo Colaboração: 002/2021

1. Descrição detalhada das metas/indicadores: (inserir as atividades realizadas pela OSC conforme previsto no Plano de Trabalho)

META 1: Fechamento da Piscina de Hidroginástica.

ATIVIDADE 1:

DESCRIÇÃO	ETAPA	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Início das Obras de fechamento da piscina	Não se aplicou	Semanal	Não se aplicou	Não se aplicou	<input type="checkbox"/> INTEGRAL <input type="checkbox"/> PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> NÃO EXECUTADA	Devido a solicitação e posteriormente a compra do material a ser utilizado só poder feita após o repasse houve um atraso em relação ao prazo descrito no plano de trabalho. Somentamos também o descrito em plano de trabalho que alguns materiais poderiam levar até 45 dias para serem entregues pela fabrica á prestadora do serviço.

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

Não se aplicou neste período.

Associação Centro do Idoso Vida Mais

Rua Farmacêutico Antônio Serra, 345 – Vila Penha do Rio do Peixe – Itapira / SP

Tel.: (19) 3843-7848 – E-Mail: vidamais@vidamaisitapira.com.br – Site: www.vidamaisitapira.com.br

ATIVIDADE 2:

DESCRIÇÃO	ETAPA	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Fechamento da Piscina onde são realizadas as aulas de hidroginástica.	Não se aplicou	Semanal	Não se aplicou	Não se aplicou	<input type="checkbox"/> INTEGRAL <input type="checkbox"/> PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> NÃO EXECUTADA	Devido a solicitação e posteriormente a compra do material a ser utilizado só poder feita após o repasse houve um atraso em relação ao prazo descrito no plano de trabalho. Salientamos também o descrito em plano de trabalho que alguns materiais poderiam levar até 45 dias para serem entregues pela fabrica a prestadora do serviço

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

Não se aplicou neste período.

Associação Centro do Idoso Vida Mais

Rua Farmacêutico Antônio Serra, 345 – Vila Penha do Rio do Peixe – Itapira / SP

Tel.: (19) 3843-7848 – E-Mail: vidamais@vidamaisitapira.com.br – Site: www.vidamaisitapira.com.br

ATIVIDADE 3:

DESCRIÇÃO	ETAPA	PERIODICIDADE	MATERIAIS UTILIZADOS	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
Início das atividades no espaço reformado	Não se aplicou	Semanal	Não se aplicou	Não se aplicou	<input type="checkbox"/> INTEGRAL <input type="checkbox"/> PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> NÃO EXECUTADA	Devido a solicitação e posteriormente a compra do material a ser utilizado só poder feita após o repasse houve um atraso em relação ao prazo descrito no plano de trabalho. Salientamos também o descrito em plano de trabalho que alguns materiais poderiam levar até 45 dias para serem entregues pela fabrica á prestadora do serviço

MEIOS DE VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE:

Não se aplicou neste período.

Associação Centro do Idoso Vida Mais

Rua Farmacêutico Antônio Serra, 345 – Vila Penha do Rio do Peixe – Itapira / SP

Tel.: (19) 3843-7848 – E-Mail: vidamais@vidamaisitapira.com.br – Site: www.vidamaisitapira.com.br

2. Comprovação das metas através de fotos da execução:

ANEXO 1.



Seguem fotos da piscina sem o início das obras.

Associação Centro do Idoso Vida Mais

Rua Farmacêutico Antônio Serra, 345 – Vila Penha do Rio do Peixe – Itapira / SP

Tel.: (19) 3843-7848 – E-Mail: vidamais@vidamaisitapira.com.br – Site: www.vidamaisitapira.com.br

3. Demonstre os percentuais conforme Monitoramento e Avaliação apresentados no Plano de Trabalho:

Declaração Mensal do Serviço Descrição	Quantidade		Comentários
	Prévia	Real	
Execução total da obra, conforme previsto no plano de trabalho.	100%	0%	

Lucas Tiago de Oliveira da Silva
Assistente Social
CRESS 59475

Maria Aparecida Martins Colosso

Itapira, 10 de dezembro de 2021.